

# 邵阳市住房和城乡建设局

---

邵建函〔2023〕55号B类

## 对市政协十三届二次会议第0158号提案的答复

廖立春委员：

您提出的第0158号《关于加速建成邵西大道至魏源西路拉通邵阳主城区西部环线的建议》收悉，我局高度重视，立即开展调研，现就有关办理情况答复如下：

提案中提到的建设项目，按照防范化解政府债务风险工作要求，落实省金融工作会议提出的项目建设“停、缓、调、撤”决策部署，防止新增政府隐性债务，我市先后下发邵市政办函〔2018〕45号、邵市政办函〔2018〕86号、邵市政办函〔2018〕104号、邵市政办函〔2019〕26号文件，对全市基础设施项目建设规模进行大幅调整和压缩。我市按照化解政府债务风险工作要求，严格杜绝新增政府隐性债务，属于停建项目。

今年年初，市政府将该建设项目列入“十四五”调整规划，政府常务会上已将邵西大道纳入今年“一桥四路”重点项目建设计划并写入政府工作报告，将有计划、分步骤逐步启动。

邵西大道建设工程项目主线道路全长3592.378米，连接线道

路全长 1017.905 米。A 匝道路全长 311.548 米。B 匝道路全长 309.561 米, 共计: 5231.392 米。该项目已于 3 月 15 日全面复工, 建设方为市城建投公司, 施工单位为邵阳公路桥梁建设有限责任公司。目前, 正在进行项目前期手续完善, 根据前期办理流程城建投公司正在对接相关部门办理选址蓝线图(选址测绘工作已由招标合约部挂网确定测绘单位)。施工单位正在实施的工作有: 清理塌方的土方, 约完成 30000 方; 沿线的检查井及雨、污管清理渣土。该项目在重启建设时, 一些配套工程没有及时建设到位, 同时因工程紧急刹车(项目停缓调撤)的原因, 一些问题没有及时处理, 对项目周边的居民造成了一定的影响(如排水问题、边坡塌方等), 建设方正在会同邵西大道项目北塔区援建指挥部、办事处、社区对全线遗留问题进行初步摸底、协商、处置, 争取年底完成该建设工程项目。

魏源西路段全长 1.36KM, 路幅宽 42 米, 分别在《北塔四期控制性详细规划》、《北塔二期控制性详细规划》中落实。该项目纳入了新型城镇化“十四五”规划, 我局将按照市委、市政府安排, 早日启动项目建设。

非常感谢您对市住房和城乡建设工作的关心与支持!

邵阳市住房和城乡建设局

2023 年 5 月 8 日





抄送：市政府办公室、市政协提案委

联系人及电话：栗振华

07395332656